



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR DO CONVÊNIO: -		DATA: 26/09/2022							
LOCAL: VIÇOSA - MG		PRAZO DA OBRA: 6 MESES							
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	8,33% 5000,00	100% 5000,00					
2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E BOTA-FORA DE ENTULHOS	Físico % Financeiro	16,67% 15.265,09	50% 7632,54	50% 7632,54				
3	RECONSTRUÇÃO E REQUADROS	Físico % Financeiro	4,17% 29.195,90		100% 29.195,90				
4	GESSO	Físico % Financeiro	4,17% 16.109,80			100% 16.109,80			
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	Físico % Financeiro	20,83% 226.070,66			50% 113.035,33	50% 113.035,33		
6	AMACIAMENTO DE ALVENARIA, DRY-WALL E PORTAS + PINTURA	Físico % Financeiro	8,33% 62.701,75			50% 31.350,87	50% 31.350,87		
7	INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS (PIAS, VASOS SANITÁRIOS, BANCADAS, MICTÓRIO E TANQUE)	Físico % Financeiro	4,17% 8.917,10				100% 8.917,10		
8	REVESTIMENTOS	Físico % Financeiro	16,67% 114.331,56				50% 57.165,78	50% 57.165,78	
9	LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES	Físico % Financeiro	8,33% 13.521,51					100% 13.521,51	
10	LIMPEZA FINAL	Físico % Financeiro	4,17% 2.402,60						100% 2.402,60
11	INSTALAR ITENS DE COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO	Físico % Financeiro	4,17% 7.019,48						100% 7.019,48

TOTAL	Físico %	100,00%	16,67%	12,50%	18,75%	27,08%	16,67%	8,33%
	Financeiro	R\$ 500.535,44	R\$ 12.632,54	R\$ 36.828,44	R\$ 160.496,00	R\$ 210.469,09	R\$ 70.687,29	R\$ 9.422,08



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA -
IPREVI

BRUNO CAMPOS SABIONI

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Civil Bruno Campos Sabioni / Crea: MG165658-D
(31) 9 9897-8088 / bruno.sabioni@gmail.com

Escritório: Rua Dr. Milton Bandeira, 140, Sala 307, Centro, Viçosa -MG